



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
(เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมด้วย ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อ ๐๖

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย จึงขอประกาศผลรายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยทราบ เพื่อจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ใน
ระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

(นายสุนัย คีลียาย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ

(๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยชมพู่ง หมู่ที่ 6 (ระยะที่ 4) ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยชมพู่ง หมู่ที่ 6 (ระยะที่ 4) ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ระยะทางรวม 160 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	499,000	25 พ.ย.68 – 24 ม.ค.69	✓	-	-	498,000	กองช่าง
2.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT) ขอยลงนา ขอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT) ขอยลงนา ขอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT) 2 - 1.80 x 1.80 x 6.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	492,000	23 มี.ค.69 – 21 มี.ย.69	✓	-	-	490,000	กองช่าง

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)
ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ
(๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4.	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก ขยายขนาดคลองปอแยก ซ้าย หมู่ที่ 5 (ระยะที่ 2) ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะ บุรี จังหวัดระนอง	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขยายคลองปอแยก ซ้าย หมู่ที่ 5 (ระยะที่ 2) ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงาน ผิว จราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่งบดทับ กว้าง 4 เมตร ระยะทางรวม 240 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 960 ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	369,000	26 พ.ย.68 – 25 ม.ค.69	✓	-	-	368,000	กองช่าง
5.	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก ขยายคลองน้ำแดง แยกซ้าย (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะ บุรี จังหวัดระนอง	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขยายคลองน้ำแดง แยกซ้าย หมู่ที่ 3 (ระยะที่ 5) ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงาน ผิว จราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่งบดทับ กว้าง 4 เมตร ระยะทางรวม 370 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	481,000	6 มี.ค.69 – 4 พ.ค.69	✓	-	-	481,000	กองช่าง

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ

(๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6.	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก ซอยสุสานแยกขวา หมู่ ที่ 3 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะ บุรี จังหวัดระนอง	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยสุสานแยกขวา หมู่ ที่ 3 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัด ระนอง ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกปรับ เกลี่ยแต่งบดทับ กว้าง 4 เมตร ระยะทางรวม 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตาราง เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	308,000	5 มี.ค.69 - 4 พ.ค.69	✓	-	-	308,000	กองช่าง
7.	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก เส้นหลังอำเภอกะบุรี เชื่อมคลองไทร หมู่ที่ 5 ระยะ ที่ 2 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะ บุรี จังหวัดระนอง	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยเส้นหลังอำเภอกะ บุรีเชื่อมคลองไทร หมู่ที่ 5 (ระยะที่ 2) ตำบล น้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง บดทับ กว้าง 4 เมตร ระยะทางรวม 300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	460,000	25 พ.ย.68 - 24 ม.ค.69	✓	-	-	450,000	กองช่าง

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)
ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง ถนน สะพาน คูระบายน้ำ
(๑.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8.	โครงการขยายเขตระบบ ประปา ซอยปลายนาขึ้นเบ็ด หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	ขยายเขตระบบประปา ซอยปลายนาขึ้นเบ็ด หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ปริมาณงาน ระยะทางรวม 600 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	437,000	26 พ.ย.68 - 26 ธ.ค.69	✓	-	-	346,000	กองช่าง

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)
ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต
(๑.๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดทำแผนชุมชนและแผน หมู่บ้าน	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนและแผน หมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน	5,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย.69	-	-	✓	-	สำนักปลัด
2	โครงการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	จัดฝึกอบรมเยาวชนให้ความรู้ด้านโทษของยา เสพติดประจำปี 2568	15,000	ก.ค.69 - ส.ค.69	-	-	✓	-	สำนักปลัด
3	โครงการจัดเวทีประชาคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน	ลงพื้นที่หมู่บ้านจัดทำโครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตรงตามความต้องการ ของประชาชน	10,000	เม.ย.69 - มิ.ย.69	-	✓	-	-	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพการทำขนมไทย	จัดฝึกอบรมส่งเสริมการทำขนมไทย	30,000	5 มิ.ย.69	✓	-	-	23,000	สำนักปลัด
5	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพการประดิษฐ์ตะกร้า จากเส้นพลาสติก	ดำเนินการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้ขวด พลาสติกสานตะกร้า	30,000	24 มิ.ย.68	-	✓	-	-	สำนักปลัด

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะปง จังหวัดระนอง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม -ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต

(๑.๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลน้ำจืดน้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการ ประชาชนในตำบลน้ำจืดน้อย จำนวน 6 หมู่บ้าน ที่สามารถช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ต่างๆ	50,000	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย.68	-	✓	-	-	สำนักปลัด

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและสังคม - สนับสนุนและส่งเสริม การสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพประชาชน

(๑.๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช นารี	ดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจัดซื้อ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มไซริงค์ พลาสติก ค่าสำลี แอลกอฮอล์และค่าอื่นๆ ที่จำเป็น	30,000	เม.ย.69 – พ.ค.69	✓	-	-	21,500	สำนักปลัด

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและสังคม - สนับสนุนและส่งเสริม การสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพประชาชน

(๑.๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล เรือน (อปพร.) หลักสูตร จัดตั้ง ประจำปี พ.ศ.2569 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระ บุรี จังหวัดระนอง	จัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล เรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2569	100,000	15 พ.ค.68 – 19 พ.ค. 69	-	✓	-	-	สำนักปลัด
2	โครงการเยียวยาช่วยเหลือ ประชาชนด้านสาธารณสุข	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณสุข ภัยเขตพื้นที่ตำบลน้ำจืดน้อย	5,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	✓	-	-	สำนักปลัด

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)
ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม – เสริมสร้าง ดูแลและจัดสวัสดิการแก่คนทุกวัย และสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและยากไร้
(๑.๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการรอดเปรี้ยวไว้กิน หวาน(ลดการตั้งครรภ์ก่อน วันอันควร)	ดำเนินโครงการรอดเปรี้ยวไว้กินหวาน(ลดการ ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร) เช่นคำวิสตดูปกรณ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	20,000	มิ.ย.68 - ส.ค.68	-	-	✓	-	สำนักปลัด
2	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือา รจัดบริการสาธารณะ	10,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	✓	-	-	สำนักปลัด

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)
ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น - ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
(๑.๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	สนับสนุนอาหาร (อาหาร กลางวัน) (เงินอุดหนุน) โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย, โรงเรียนบ้านน้ำแดง,ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำจืดน้อย	สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย	1,034,000	1ต.ค.68 – 30 ก.ย.69	-	✓	-	1,034,000	สำนักปลัด
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา	1.) จัดการเรียนการสอนรายหัว สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี อัตราคนละ 2,040 บาท/คน/ปี 2.) ค่าหนังสือ เรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ คน/ปี 3.) ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 290 บาท/คน/ปี 4.) ค่าเครื่องแบบ นักเรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 325 บาท/คน/ปี 5.) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 570 บาท/คน/ปี	482,875	1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	-	✓	-	505,100	สำนักปลัด

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
 (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น - ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน

(๑.๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569	ดำเนินการจัดงานหรือจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2569	50,000	11 ม.ค.69	-	-	✓	50,000	สำนักปลัด

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น - ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑.๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียน พรรษาประจำปี 2569	ดำเนินการจัดงานกิจกรรมประจำปี พ.ศ.2568	20,000	24 ก.ค.69	-	-	✓	-	สำนักปลัด
2	โครงการจัดงานลอยกระทง	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2568	100,000	55 พ.ย.68	✓	-	-	35,000	สำนักปลัด
3	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ งานวันผู้สูงอายุ	ดำเนินการจัดงานหรือจัดกิจกรรมวันสงกรานต์งาน วันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2568	120,000	13 เม.ย.68	✓	-	-	120,000	สำนักปลัด
4	โครงการเข้าร่วมงาน ประเพณีการแข่งขันเรือยาว ประจำปีงบประมาณ 2568	ดำเนินการในการจัดกิจกรรมส่งเรือเข้าร่วมการ แข่งขันประเภทเรือยาว 30 ฝีพาย/21 ฝีพาย/16 ฝีพายทั้งภายในจังหวัดและนอกจังหวัด	400,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	✓	-	-	400,000	สำนักปลัด
5	โครงการประเพณีทำบุญตัก บาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปี ใหม่	ดำเนินการจัดงานหรือจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2568	10,000	1 ม.ค.68	-	-	✓	-	สำนักปลัด

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)
ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ -สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ การลงทุนและการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
(๑.๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุง สวนสาธารณะ หมู่ที่ 5	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะปลูกดอกไม้ ไม้ประดับตกแต่งสวนที่ให้ร่มรื่น	5,000	ต.ค.68 - ส.ค.69	-	-	✓	-	กองช่าง

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)
ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ - การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วม

(๑.๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้คุณธรรม จริยธรรมและมีทักษะในการทำงานของผู้บริหาร,สมาชิกอบต., พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม เดินทางศึกษาดูงาน ค่าอื่นๆที่ใช้ในโครงการ	100,000	8 มี.ค.68 – 9 มี.ค.68	✓	-	-	89,950	สำนักปลัด
2	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหาร (กรณีครบวาระ ยุบสภาและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)	200,000	15.ค.68 – 11 ม.ค. 69	✓	-	-	200,000	สำนักปลัด